

BODOVÝ POPIS REALIZOVANÝCH PRACÍ K JEDNOTLIVÝM UZLOVÝM BODŮM

Uzlový bod 1 – Zahájení výstavby vodovodu a gravitačních kanalizačních stok (k 1. 6. 2022)

- Geodetické zaměření – vytýčení trasy vodovodu a kanalizace

Uzlový bod 2 – Zahájení výstavby tlakové kanalizace (k 11. 7. 2022)

- Realizace 30 % objemu prací na objektu stoky A
- Objekt stoky A.1
- Dokončená realizace objektu stoky B
- Dokončení realizace přípojek na stoce A.1
- Realizace 25 % objemu prací na objektu vodovodního řadu včetně přípojek

Uzlový bod 3 – Dokončení SO 01 Kanalizační stoky gravitační (k 13. 10. 2022)

- Dokončení objektu stoky A včetně přípojek
- Kompletní realizace objektu stoky A.2 včetně přípojek
- Kompletní realizace objektu stoky A.3 včetně přípojek
- Kompletní realizace objektu tlakové větve 1 včetně přípojek
- Zahájení realizace objektu tlakové větve 2
- Realizace 60 % objemu prací na objektu tlakové větve 3 včetně přípojek
- Realizace 60 % objemu prací na objektu vodovodního řadu včetně přípojek

Uzlový bod 4 – Dokončení SO 3 Vodovod

- Realizace 85 % objemu prací na objektu tlakové větve 2 včetně přípojek
- Realizace 95 % objemu prací na objektu tlakové větve 3 včetně přípojek
- Dokončení realizace vodovodu