

Stavební úpravy požární nádrže v k.ú. Svratouch

Změnový list č.: 1

Méněpráce a vícepráce v rámci stavby

Popis a odůvodnění změny:

Změnový list č. 1 řeší změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace se jedná o změny oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci pro provádění stavby, které nemají vliv na kvalitu díla.

Jedná se o změny rozsahu díla v souvislosti se vznikem prací vyvolaných v průběhu stavby, které byly provedeny navíc (tzv. vícepráce) a jež nebyly provedeny (méněpráce), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s §222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vícepráce dle § 222 odst. 4:

- zemní práce - hloubení rýh, montáž kanalizačního potrubí, kanalizační šachty, odstranění nánosů, kovové zábradlí - svislé i vodorovné dělení tohoto zábradlí – zápis z KD č.3 dne 11. 10. 2024

Vícepráce dle § 222 odst. 6:

- vyšší spotřeba betonu kvůli šikmému sklonu stěn, v PD je počítáno se svislými, s tím spojené práce, bourání, přesun sutě a hmot, tmelení dna
- původní projektová dokumentace požární nádrže ve Svratouchu se nedochovala.
- projektant musel před zahájením projektových prací vycházet z vlastního měření.
- projektant před zahájením projektových prací zaměřil skutečné půdorysné rozměry nádrže pásmem a hloubku nádrže měřickou latí.
- nádrž byla v době měření zcela naplněna vodou, která byla znečištěná a zcela neprůhledná, požární nádrž nemohla být vypuštěna z důvodu požární bezpečnosti
- projektant vycházel z předpokladu, že stěny nádrže jsou ideálně svislé. Při realizaci bednění stěn zhotovitel upozornil na skutečnost, že stěny nádrže nejsou svislé, ale že jsou v mírném sklonu a nádrž se k horní úrovni rozevívá. Sklon stěn byl zaměřen na cca 10 místech po obvodu nádrže dne 30. 7. 2024 - viz zápis z KD č. 1).
- bylo konstatováno, že sklon stěn nádrže je konstantní cca 80° (přesný sklon nešlo změřit, protože stěny byly ze žulového kamene, nerovné s výstupky). Při tomto sklonu a dané hloubce nádrže se nádrž rozevívá v horní úrovni cca o 300mm.
- nové přibetonované stěny nádrže byly vyprojektovány svislé s tím, že bylo dohodnuto, že minimální tloušťka přibetonované stěny bude v patě nádrže 150 mm.
- v tomto případě se jedná o navýšení o 26,984 m3 betonu oproti původnímu rozpočtu.
- stavební práce nemohly být přerušeny, betonáž stěn nádrže vyšla do podzimního období, blížilo se zimní období. Tím by mohl dojít k mnohem větším škodám na již provedených pracích. Přerušeni prací by způsobilo zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Méněpráce dle §222 odst. 6:

- nižší množství nátěru než je uvedeno v PD.
- v projektové dokumentaci je navržen 1x penetrační nátěr a 2x nátěr barvou jak dna nádrže, tak i stěn nádrže, tzn. celkem trojnásobný nátěr dna a stěn.
- rozpočtář do výkazu výměr mylně uvedl trojnásobnou výměru dna a trojnásobnou výměru stěn nádrže. --
- zhotovitel na základě těchto chybných výměr nátěry nádrže nacenil a uvedl v cenové nabídce pro stavebníka. Při realizaci nátěrových prací zhotovitel chybu v rozpočtu objevil a poctivě sdělil tuto skutečnost stavebníkovi. Následně zhotovitel stavby provedl odečet navýšené výměry a vyúčtoval skutečně provedené nátěry.


Ohodnocení změny

20 553,86 Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení:

nemění se

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Za objednatele: Obec Svatouch -zamítnuto - doporučeno Podpis:  OBEC SVATOUCH 539 42 SVATOUCH Datum: 24.6.25 -1-	Za zhotovitele: INSTAV Hlinsko a.s. -zamítnuto - doporučeno Podpis:   Datum: 24.6.2025
Za projektanta: Ing. Martin Skřivan -zamítnuto - doporučeno Podpis:  Ing. Martin SKŘIVAN Plovova 78, 592 02 SVRATKA tel. 566 662 625 mob. 735 734 284 IČ:16261000 e-mail:skrivan@instav.cz Datum: 24.6.25	Za TDI: -zamítnuto - doporučeno Podpis:  Ing. Martin SKŘIVAN Plovova 78, 592 02 SVRATKA tel. 566 662 625 mob. 735 734 284 IČ:16261000 e-mail:skrivan@instav.cz Datum: 24.6.25