

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO REKONSTRUKCE KOUPALIŠTĚ ŘÍCMANICE

uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Obec Řícmanice

se sídlem:	Komenského 68, Řícmanice 664 01
IČO:	00374903
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1345044329 / 0800
zastoupená	Mgr. Libor Slabý, starosta
osoby oprávněné k jednání	Mgr. Libor Slabý, starosta
v technických záležitostech	Ing. Pavla Hanzlová, místostarosta

dále jen „**objednatel**“

a

BEWAG services s.r.o.

se sídlem:	Křenová 89/19, Brno 602 00
IČO:	5560152
DIČ:	CZ5560152
plátce DPH	
bankovní spojení:	FIO Banka, a.s., č.ú. 2001124282/2010
zastoupená	Ing. Andrea Wagnerová, jednatel
kontaktní osoba:	Ing. Andrea Wagnerová, jednatel Marek Beneš, jednatel

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě ze dne 16.4.2024

I.

Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 16.4.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o Rekonstrukci koupaliště Řícmanice“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést více práce, a to z důvodu:

Po průzkumu stavu železobetonové konstrukce stěn bazénu se došlo k závěru, že nelze provést kotvení polystyrénu do stěn, jelikož kotvy v nesoudržných stěnách nedrží. Z tohoto důvodu se navrhl nový způsob úpravy stěn bazénů a to:

- odstranění nesoudržných částí železobetonových stěn tlakovým otrýskáním a zčištění pneumatickým kladivem,
- vyčištění spár + reprofilace ocelových výztuží,
- penetrace stěn s nanesením hrubé stěrky na vyrovnání nerovností,
- nanesení jemné stěrky na dorovnání rozdílů,
- přebroušení stěrky na stěnách.

Na základě výše uvedeného průzkumu je účelem tohoto dodatku provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace méně a víceprací na zhotovovaném díle, které mají vliv na cenu a dobu provedení díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Čl. IV. Doba plnění odst. 4.1. nově zní takto:

„Dílo bude dokončeno nejpozději do 28.6.2024“

„Dílo lze přebírat postupně po dokončení ucelené části díla“

2. Smluvní strany se dohodly, že dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku činí cena víceprací 211 111,98 Kč bez DPH a cena méněprací 145 000,00 Kč bez DPH a Čl. V. Cena za dílo odst. 5.1. nově zní takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **3 951 095, 98 Kč bez DPH.**“*

(Slovy: Třimilionydevětsetpadesátjedentisícdevadesátpětkorunčeských 0,98 hal.)

III.

Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet více a méně prací

V Řícmanicích, dne 16.4.2024

V Brně, dne 16.4.2024

Obecní úřad Řícmanice
Komenského 68
664 01 Řícmanice

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Slabý, starosta

Obec Řícmanice

Ing. Andrea Wagnerová, jednatel

BEWAG services s.r.o.